

Утверждаю
Директор
_____ Е. В. Фокина

**План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов
Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Теляковская средняя общеобразовательная школа»
Ясногорского района Тульской области**

№ п/п	Муниципальное образование	Назначение здания	Фактический адрес	Наименование мероприятий	Срок исполнения работ	
					Начало	Окончание
1	Ясногорский район	Общеобразовательное учреждение	301041, Тульская область, Ясногорский район, село Теляково, ул. Мира, д.1а	Организационные мероприятия		
				1. Издание приказа о подготовке к отопительному сезону.	17.04.2025г.	17.04.2025г.
				2. Издание приказа о назначении ответственного лица за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых установок	18.04.2025г.	18.04.2025г.
				3. Проведение инструктажа для лиц, задействованных в эксплуатации теплового оборудования, по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок.	26.05.2025г.	26.05.2025г.
				4. Прохождение обучения и сдача экзамена в отделении Ростехнадзора ответственного лица за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых установок (в соответствии с правилами технической эксплуатации тепловых установок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115). Получение протокола проверки знаний в Ростехнадзоре ответственного лица за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых установок.	02.06.2025г.	29.06.2025г.

			5. Провести анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов	26.05.2025г.	26.05.2025г.
			Технические мероприятия		
			1.Проведение технического осмотра котельного оборудования, трубопроводов, насосов и других элементов системы теплоснабжения (радиаторы, запорная арматура, спускники) проверка их работоспособности.	26.05.2025г.	26.05.2025г.
			2. Выявление и устранение неисправностей, замена изношенных деталей.	26.05.2025г.	29.05.2025г.
			3. Устранение повреждений изоляции на внешних участках теплотрассы.	26.05.2025г.	29.05.2025г.
			4. Гидравлические испытания трубопроводов на герметичность (промывка, опрессовка системы)	30.05.2025г.	30.05.2025г.
			Подготовка и сдача документации		
			1.Акт опрессовки отопительной системы	01.06.2025г.	01.06.2025г.
			2.Приказ о назначении ответственного лица за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых установок	01.06.2025г.	01.06.2025г.
			Контрольные мероприятия		
			1. Проведение проверки технического состояния здания с занесением информации в журнал технической эксплуатации здания.	07.09.2025г.	07.09.2025г.
			2. Подготовка плана действий на случай аварийных ситуаций	07.09.2025г.	07.09.2025г.